



ЗАПИСНИК

Дана 26. новембра у 16 сати у Никшићу, по иницијативи Милована – Мија Манојловог Жижиха, одржан је састанак Одбора за обнову Цркве, на којем су учествовали надлежни парох Цркве Јереј Драженко Ристић, чланови одбора и мјештани села Милошевићи, као представници братства Жижиха, Кнежевића и Јошановића и то:

Милован – Мијо Жижих
Милинко – Милош Жижих
Ранко М. Жижих
Владо Д. Жижих
Драшко Б. Кнежевић
Бранко Ј. Јошановић
Томислав В. Жижих
Никодин П. Жижих
Бошко М. Жижих
Зоран Б. Кнежевић
Небојша Р. Жижих
Борислав С. Жижих
Милосав – Мишко С. Жижих
Спасоје - Багоје В. Жижих
Роберт Жижих
Будо Д. Жижих

Састанак је отворио Милован – Мијо Жижих наводећи четири тачке дневног реда:

1. наставак радова на обнови Цркве у смислу организације и динамике извођења радова;
2. реконструкција локалног пута до Цркве и насипање приступног пута и платоа код Школе;
3. договор у вези са водовода;
4. пројекат уличне расвјете на Крушевицама на иницијативу и спремност донације Драшка Кнежевића.

Приступило се дискусији по првој тачки дневног реда и Мијо Жижих је у уводној је ријечи навео да је прво потребно приступити административним питањима Организационог одбора и то у смислу дефинисања и именовања организационог тијела. Из личних разлога Мијо више није у могућности да обавља функцију предсједника Одбора, па је предложио Милоша Митровог Жижиха за новог предсједника и затражио да се сви изјасне о његовом предлогу, на шта су се сви једногласно сложили. Мијо Жижих у потпуности остаје, као и до сада, посвећен обнови Цркве, као и осталим пројектима у селу. Као нови члан Одбора и представник братства Кнежевића изабран је Драшко Бранков Кнежевић. Остали чланови Одбора остали су непромијењени, изузев Буда Д. Жижиха, који више неће обављати функцију благајника, јер је одлучено да се све уплате и трансакције обављају преко жиро-рачуна Цркве, па стога више не постоји потреба за благајником.



Након именовања предсједника и чланова Организационог одбора, дискусија се наставила у правцу организације и динамике извођења радова на Цркви и послије дуге расправе донијете су укратко сљедеће одлуке и закључци:

1. У договору са добављачем столарије прецизирати вентилационе отворе и димензију улазних врата и заказати термин уградње. Констатовано је да је столарија уплаћена и спремна за уградњу, а да се чека само израда улазних врата;
2. Започети радове хидроизолације зидова, пода и крова у што скоријем периоду, када буду условне временске прилике. У договору са Томом Жижићем, Никодином Жижићем и извођачима, прецизирати методе и материјале за хидроизолацију. Најреалније вријеме за ове радове било би рано прољеће;
3. Док трају изолаторски радови, наставити процес рестаурације постојећих фресака и планирати, наручивати и договарати фрескопис и иконопис;
4. Направити пројекат електроинсталације, ангажовати извођача радова и поднијети захтјев ЦЕДИС-у за закључивање уговора о изградњи инфраструктуре за прикључење на дистрибутивну мрежу;
5. Наручити треће звоно у ливници;
6. Одлучено је да се најмање два пута годишње организује одржавање и чишћење терена око Цркве и то у другој недјељи мјесеца маја, зависно од временски прилика, и у седмици послије Видовдана. Одбор се обавезује да ће обавјештење са прецизним датумима ових активности поставити на друштвеним групама;
7. На предлог Пароха Драженка, одлучено је да ће се састанци Одбора одржавати чешће, што ће допринијети динамици радова;
8. Договорено је да ће се наставити организовање сабора уочи љетњег Аранђеловдана. Неће се бирати домаћин сабора, као што је то била пракса на претходним скуповима, већ ће у организацију бити укључен Одбор и сви који су вољни и имају жељу и могућност да учествују како у организацији скупа, тако и у самом догађају;
9. Захтијевати од локалних и државних институција реконструкцију пута до Цркве и Школе;
10. Обавијестити мјештане и прикупљати средства потребна за предстојеће пројекте.

Никодин Жижић и Томо Жижић су предочили да је неопходно прикупити оквирно око 30.000€ за радове који предстоје, а тада је Бошко М. Жижић узео ријеч и објаснио да је донирао 2.600€ и да има жељу и вољу да новчано учествује у обнови Храма и донираће укупно 10.000€ за фрескопис, иконопис и остале радове. Сви су изразили велику захвалност на овом људском чину и великодушном прилогу. Никодин Жижић преузима обавезу да са својим братом финансира радове на поду Цркве, а Томо В. Жижић ће донирати извођење радова хидроизолације. Вукан Мијов Жижић је добио благослов од породице Кнежевић да донира треће звоно. У најави је и донација ЕПЦГ, а у предстојећем зимском периоду ће бити прикупљана средства са више страна. Одбор се обавезује да позове све братственике, племенике, кумове, рођаке и све мјештане села да, како би рекли наши преци који градише овај Храм у тешким временима, „помогну у овом племенитом хришћанском ђелу“ и издвоје по 100€.